

Staða verkefna JHD í apríl 1986

Einar Tjörvi Elíasson

Greinargerð ETE-86/01

STADA VERKEFNA JHD Í APRÍL 1986

I SÖLUVERKEFNI

1. Hitav. Reykjavíkur:

Verk nr. 611111/1: Samningar tilbúnir til undirritunar JHD eftir að hverjum samningi fyrir sig hafði hafði verið gefið heiti að beiðni H.H. Samningur undirritaður 26.03.86

Verk nr. 611113: Samningar tilbúnir til undirritunar JHD eftir að hverjum samningi fyrir sig hafði hafði verið gefið heiti að beiðni H.H.

Verk nr. 611114: Samningar tilbúnir til undirritunar JHD eftir að hverjum samningi fyrir sig hafði hafði verið gefið heiti að beiðni H.H. Samningur undirritaður 8.04.86.

Verk nr. 611115: Skilgreining verkefnisins í samsáði við verkkaupa er í gangi.

Verk nr. 611116: Skilgreining verkefnisins í samsáði við verkkaupa er í gangi.

Undirbúningur verka er í gangi; sumarfólk hefur verið ráðið og er í þjálfun.

2. Íslandslax h/f:

Verk nr. 625012: Skýrslugerðum lokið en eitthvað eftir af dæluþrófunum og smærri athugunum.

3. Eldi h/f, Húsatóftum:

Verk nr. 625013: Forathugunarskýrslu lokið en eitthvað eftir af dæluþrófunum.

4. Lindalax hf:

Verk nr. 625061: Verkið er í gangi og hafa verið haldnir þrír (3) verkfundir. Borvandamál hafa komið upp og veldur það töfum á einstökum verkþáttum, sem vinnsla efnasýna,

straumfræðimódelgerð o.fl. Þetta mun brátt valda verulegum verktöfum verði ekki breyting á til batnaðar. Jarðhitaþátturinn mun ljúkast á réttum tíma þar sem hann er óháður borunum.

5. Nauteyri, fiskeldi:

Verk nr. 648061: Tillaga að verklýsingu og kostnaðaráætlun hefur verið send verkkaupa.

6. Dragás hf, fiskeldi:

Verk nr. 648062: Tillaga að verklýsingu og kostnaðaráætlun ásamt samningsdrögum hefur verið send verkkaupa og er í athugun hjá Fjölhönnun hf.

7. Lambanessreykir fiskeldi:

Verk nr. 657141: Samningar um verkið hafa verið undirritaðir af verkkaupa. Verkið átti að hefjast 18. mars 86 en var frestað fram yfir páska sökum veðurfars og veikinda. Verkið hefst 8. apr. 86 með norðurferð GIH.

8. ÍSNÓ h/f:

Verk nr. 667011: Lokið er gerð verksamnings og hefur hann verið undirritaður af verkfræðiráðgjafa verkkaupa fyrir hans hönd. Verkið mun hefjast bráðlega.

9. Skógarlón fiskeldi:

Verk nr. 667011: Álitsgerð um verkmagn og áætlaðan kostnað hefur þegar verið send verkfræðiráðgjafa vntanlegs verkkaupa til umsagnar.

*Farið myndu i feb og reynsni telnu
og þrúu Skúpsla að fara i þreutum*

10. Núpar III:

Verk nr. 687176: Dæluprófun holu 5 gekk illa og eyðilagðist dæla VTD vegna spennufalls. Hætt var við prófun og skýrslu, sem átti að vera lokið fyrir 21. mars 1986 af tækni- og kostnaðarástæðum. Hlutaprófun var þó gerð, sem leiddi í ljós að holan var ekki til mikils líkleg, getur í mesta lagi gefið 1,5-3 l/s.

11. Landsvirkjun-Krafla/vinnslueftirlit:

Verk nr. 666072: Verkpátturinn samantekt og úrvinnsla eldri gagna er í þann veginn að hefjast. Jón Benjamínsson er veikur og verður fjarverandi um óákveðinn tíma, sem kemur til með að tefja verkið og þá sérstaklega efnafræðipátt þess. Verkið þarfnast því endurskipulagningar og mönnunar.

12. Hitaveita Siglufjarðar:

Verk nr. 650001: Samningur um verkið var undirritaður í lok síðustu viku. Undirbúningur fer fljótlega í gang.

13. Mosfellshreppur:

Verk nr. 626021: Fundur hefur verið haldinn með sveitarstjóra og verkfræðingi hreppsins. Samþykkt hefur verið að safna gögnum og gera greinargerð um nýtanleika þeirra til athugunarinnar. Samþykkt að eyða allt að kr. 60.000,- til þessa verkpáttar. Verkið er í höndum Þórólfs Hafstað JHD með aðstoð Þorsteins Thorsteinss. JHD. Stefnt er að því að greinargerð liggi fyrir um miðjan maí í ár.

II DEILARVERKEFNI

- 523002 Trölladyngja, Krísuvík
Lúðvík S. Georgsson
- 566072 Krafla umbrot
Axel Björnsson
- 567021 Öxarfjörður
Gunnar V. Johnsen
- 576032 Gas í Lagarfljóti
Sigmundur Einarsson
- 580081 Suðurland heildarkönnun
Kristján Sæmundsson
- 587001 HHR Hengill
Axel Björnsson
- 590010 HSP kennsla
Ingvar Birgir Friðleifsson
- 590015 GRC stjórn
Einar Tjörvi Elíasson
Næsta ferð á stjórnarfund verður ca. 20.05.86 og mun ferðaleyfi fengið en ósótt.
- 590025 Uppstreymisrásir heits vatns á blágrítissvæðum
Sigmundur Einarsson
- 590030 Landnýting v/ jarðhita
Sigmundur Einarsson
Verki þessu er að mestu lokið og skýrsla komin í prentun.
Mögulega eftir einhver myndavinna.
- 590035 Athugun á jarnstyrk við fiskeldi
Hrefna Kristmannsdóttir
- 590040 Almenn þróun hugnáðar
Erla Kristjánsdóttir ?
- 590045 Varmadæludagar ráðstefna
María Jóna Gunnarsdóttir
- 590050 Orkulindir á hafsbotni

Kristján Sæmundsson

- 590055 WRI-ráðstefnuhald
Ómar Bjarki Smáráson
Undirbúningur gengur samkvæmt áætlun og hafa þegar u.þ.b.
200 þátttakendur skráð sig á hana. Fram er lögð endurskoðuð
kostnaðaráætlun.
- 590065 Jarðhitasþá
Jón Vilhjálmsson
- 590070 Viðhald mannvirkja á jarðhitasvæðum
Ólafur Sigurjónsson
Vegna sjúkleika verkefnisstjóra er þetta enn í biðstöðu.
- 590075 S.Þ. Ráðstefna
Íngvar Birgir Friðleifsson
Undirbúningur á góðum vegi. Gerð bæklinga er í undirbúningi
og stuðst við drög að slíkum frá 1982 eftir SGS/GP.
- 590080 Mg-Si-Útfellingar
Sverrir Þórhallsson
- 590085 Norrænt hitaveituping
Guðmundur Pálmason
- 590110 Eftirlit með vatnst. hitaveitna
Guðmundur Pálmason
- 590150 Yfirlit um fiskirækta staði
Kristján Sæmundsson
- 590170 Ársskýrsla OS
Guðmundur Pálmason
Skýrslu er lokið og hún í prentun.
- 590180 Ráðstefnur erlendis
Guðmundur Pálmason
- 590190 Hagkvæmniathugun á nýtingu jarðhita
María Jóna Gunnarsdóttir
- 590200 Samtúlkun yfirborðs og borholug.
Ólafur Flóvenz
- 590210 Jarðhitakort

Ragna Karlsdóttir

590220

WRI-erindi

Axel Björnsson

590230

Niðurdælingar prófanir

Sverrir Þórhallsson

590240

Mt-mæling

Axel Björnsson

590250

Aætlun um rannsókn háhitasvæða

Axel Björnsson

299991

Ýmis verkefni

Skýrsla um gang annarra verka mun gerð síðar, þegar ársfundur hefur verið haldinn og skipulagning deildarverkefna getur hafist fyrir alvöru.



Einar T. Elíasson,
yfirverkefnisstj. JHD.

Afrit:

<jd300090>vstadaapr86.rof